Vigência de Execução de Obras 2025																
Licitação/Contrato/Obras.	Valor Inicial	Valor Aditado	Valor Total	Valor Medido	Valor a Medir	Data da Ordem Serviço	Data Venc. Inicial	Total Inicial Dias	Aditivo. Prazo	Total dias Paralizado s	Total final dias	Data Venc. Atualizada.	Data atual	Dias Decorr.	Prazo Venc.	Situação
50427 - RDC 002/2023 - Contrato 003/2024 - Contratação de empresa para construção de unidade básica de saúde (PSF/UBS III), localizada no Assentamento São Pedro, zona rural do município de Paranaíta/MT.	R\$ 4.628.577,26	R\$ 75.867,15	R\$ 4.704.444,41	R\$ 2.892.821,64	R\$ 1.811.622,77	08/03/24	03/03/25	360	360		720	26/02/26	17/09/25	559	162	Iniciada
51093 - CP 002/2024 - Contrato 081/2024 - Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de implantação de pavimentação asfaltica e drenagem em rodovia municipal, estrada Copacabana, trecho: Entre rodovia MT-206 (Paranaíta) - Acesso ao P.A. São Pedro, numa extensão de 14,05 Km, de acordo com o Termo de Convênio nº 938561/2022/SUDECO.	R\$ 17.535.302,25	R\$ 0,00	R\$ 17.535.302,25	R\$ 9.810.774,68	R\$ 7.724.527,57	24/05/24	19/05/25	360	270		630	13/02/26	17/09/25	482	149	Iniciada
51267 - RDC 003/2023 - Contrato 043/2024 - Contratação de empresa para construção do complexo educacional com quadra poliesportiva coberta e vestiário para sediar a Escola Estadual João Paulo I localizada no Município de Paranalta/MT.	R\$ 13.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000.000,00	R\$ 4.564.704,20	R\$ 8.435.295,80	01/07/24	21/06/26	720	0	0	720	21/06/26	17/09/25	444	277	Iniciada
53139 - CP 001/2025 - Contrato 077 / 2025 - Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando à construção de UBS Porte I para sede da Unidade de Saúde PSF V, conforme proposta nº 13898.1310001/24-002, novo PAC, do município de Paranaíta/MT. CEREZOLI & SANTOS LTDA	R\$ 2.125.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.125.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.125.000,00	10/04/25	05/04/26	360	0	0	360	05/04/26	17/09/25	161	200	Iniciada
63335 - CP 002/2025 - Contrato 078/2025 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra destinada à construção de Creche-escola de educação infantil - FNDE, modelo Creche Tipo 2, conforme Termo de Compromisso nº 959069/2024/FNDE/CAIXA, Novo PAC, no Município de Paranalta/MT. RAMOS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.736.587,48	R\$ 0,00	R\$ 3.736.587,48	R\$ 290.507,63	R\$ 3.446.079,85	16/06/25	16/06/26	365	0	0	365	16/06/26	17/09/25	94	272	Iniciada
63458 - Adesão 001/2025 - Contrato 100/2025 - Execução de melhoria da iluminação pública em ruas, avenidas, rotatórias e praças da sede do Município de Paranaíta/MT. ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA /CNPJ-15984883000199	R\$ 1.141.672,60	R\$ 0,00	R\$ 1.141.672,60	R\$ 835.008,75	R\$ 306.663,85	22/05/25	17/11/25	179	0	0	179	17/11/25	17/09/25	119	61	Iniciada
53576 - CP 004/2024 - Contrato 121/2024 - 2 - Construção de campo infantil em grama sintética 10x18 metros no lote ECL 2 Remanescente. HANSEN & MELO LTDA CPF/CNPI: 28014669000151	R\$ 202.122,80	R\$ 0,00	R\$ 202.122,80	R\$ 0,00	R\$ 202.122,80	07/08/25	03/02/26	180	0	0	180	03/02/26	17/09/25	42	139	Iniciada
63852 - CP 001/2024 - Contrato 153/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de implantação de pavimentação asfáltica em TSD, drenagem pluvial e sinalização viária em vias urbanas do bairro Jardim Amazonas (Rua das Cerejeiras, Rua das Acácias e Rua dos Mognos), com extensão total de 2,71 km e em conformidade com o Termo de Convenio nº 1071/2023/SINFRA-MT - C. CEZAR DOS SANTOS LTDA CPF/CNP): 34134962000155	R\$ 3.134.959,23	R\$ 0,00	R\$ 3.134.959,23	R\$ 0,00	R\$ 3.134.959,23	13/08/25	09/02/26	180	0	0	180	09/02/26	17/09/25	36	145	Iniciada
	R\$ 45.504.221,62	R\$ 75.867,15	R\$ 45.580.088,77	R\$ 18.393.816,90	R\$ 27.186.271,87										-	