



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - 2009

ÓRGÃO RESPONSÁVEL	OBRA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	PAGAMENTOS EFETUADOS R\$	SALDO	INÍCIO DA OBRA
SME	Execução de obra para ampliação do conjunto de banheiros na Escola Estadual Dr. Mario Correa da Costa	71.556,91	18.106,73	89.663,64	53.336,81	36.326,83	21/11/08
SMAPSTC	Construção de um Conjunto habitacional Jardim Novo Horizonte com 99 unidades habitacionais	879.459,88	99.712,49	979.172,37	214.546,31	764.626,06	25/03/09
SMOTSU	Drenagem subterrânea de águas pluviais – Av. Guanabara – Rua Rio Branco e Av. Roosevelt M. Barbosa com extensão da drenagem projetada 699,75 m	149.865,00	0,00	149.865,00	0,00	149.865,00	Obra não iniciada
SMOTSU	Pavimentação asfáltica da Rua Rio Branco – Av. Guanabara , com extensão projetada para pavimentação de 925,50 m	304.159,00	0,00	304.159,00	0,00	304.159,00	Obra não iniciada
	TOTAL GERAL	1.405.040,79	117.819,22	152.860,01	267.883,12	1.254.976,89	

SME – Secretaria Municipal de Educação
SMAPSTC – Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, Trabalho e Cidadania
SMOTSU – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos/Saneamento

Paranaitá MT, 15 de setembro de 2009.

PEDRO HIDEO MIVAZIMA
PREFEITO MUNICIPAL

